

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional				https://www.municipiodeguamote.gob.ec/concejo-cantonal/plan-de-desarrollo/2188-pei-gadmccg-2016/file				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				https://www.municipiodeguamote.gob.ec/concejo-cantonal/plan-de-desarrollo/2189-poa-2018/file				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				NO APLICA				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
2.3.1	COMUNA SAN PEDRO DE AYACON CHICO-ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO	O.E 1	100 % DE EJECUCION	8250,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.3.1	COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO PALMIRA DAVALOS-ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO	O.E 1	100 % DE EJECUCION	13482,14	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.3.1	Corporación de Trabajadores Autónomos de Galte Miraloma-Construcción de baterías sanitarias	O.E 1	100 % DE EJECUCION	17857,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.3.1	Comunidad Vía Oriente-Construcción de baterías sanitarias	O.E 1	100 % DE EJECUCION	22321,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.3.1	Comuna Cecel Airón-Construcción de sistema de alcantarillado	O.E 1	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.3.1	Pre - Comuna Illbug Curiqinga-Materiales para construcción de baterías sanitarias	O.E 1	100 % DE EJECUCION	11160,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.3.1	Santa Ana de Mancero-Construcción del sistema de alcantarillado	O.E 1	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.3.1	Comuna San Pedro de Ayacón Chico-Construcción del sistema de alcantarillado	O.E 1	100 % DE EJECUCION	21428,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.3.1	COMUNA SANTA ANA DE MANCERO- ESTUDIO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	O.E 1	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	GAURON COCHABAMBA-ESTUDIOS DE AGUA POTABLE	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10535,71	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	PRE- COMUNA GUARGUALLAG SAN EDUARDO-ESTUDIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE	O.E 2	100 % DE EJECUCION	9589,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	ASOCIACION DE TRABAJADORES GALTE CACHIPATA-ESTUDIOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	O.E 2	100 % DE EJECUCION	9678,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	COMUNA ATAPO SAN FRANCISCO BAJO-ESTUIDOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	O.E 2	100 % DE EJECUCION	15000,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	ASOCIACIÓN CAMPESINOS LIBRES DE TOTORILLAS-ESTUDIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE	O.E 2	100 % DE EJECUCION	23750,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Chauzan San Alfonso-Mejoramiento del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	25000,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Galte Bisñag-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Letra San Pablo-Mejoramiento de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	7589,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comunidad Sara Chupa.-Mejoramiento del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	8035,71	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Las Granjas de Sutipud-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	7142,86	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna San Francisco de Bishud-Mejoramiento del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Asociación de Trabajadores Autónomos Atapo Quichalan-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	7142,86	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Atapo San Francisco Bajo-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	17857,14	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Tranca Pucará-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	7142,86	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Gaurón Cochabamba-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	16071,43	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Retén Ichubamba-Mejoramiento del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna San Antonio de Cebadas-Mejoramiento del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Gosoy San Alberto-Mejoramiento del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	5803,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Puca Totoras-Construcción y mejoramiento del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	16517,86	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Lirio San José-Materiales para la protección de 3 fuentes de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Pull Grande.-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	25000,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Sablog Santa Leticia-Mejoramiento del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	8928,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional				https://www.municipiodeguamote.gob.ec/concejo-cantonal/plan-de-desarrollo/2188-pei-gadm-g-2016/file				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				https://www.municipiodeguamote.gob.ec/concejo-cantonal/plan-de-desarrollo/2189-poa-2018/file				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				NO APLICA				
Tipo (Programa,	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar	Link para descargar el documento completo del
2.2.1	Comuna Sablog Chico-Mejoramiento del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Laime San Carlos-Mejoramiento del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	27232,14	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	San Francisco de Sablog-Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	15178,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Pull Chico-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Pull Segundo Manuel Lasso-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	21428,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Santa Rosa de Sablog Grande.-Mejoramiento del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Sanancahuán Alto-Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna San Miguel de Cecel-Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	7589,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Achullay San Agustín-Estudio del sistem de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Mercedes Cadena-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	50000,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Sanancahuán Grande -Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Tejar Rayoloma-Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	7589,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Cochaloma Totorillas-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Santa Cruz de Alivia-Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	8928,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Chismaute Alto.-Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Chismaute Telan.-Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna San Antonio de Encalado-Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	8928,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Santa Rosa de Guadalupe-Mejoramiento del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	8928,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna San José de Tunguiza-Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	6696,43	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Asociación de Desarrollo Comunitario San Miguel de Encalado-Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	7589,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Chismaute Yurac Rumi-Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna San José Concepción el Molino-Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna San Francisco de Telán-Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna San José de Cecel-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	8928,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna San José de Mayorazgo-Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	7589,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna San Pedro de Yacupamba-Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	21428,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna San Vicente de Nanzag-Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	8928,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna San Lorenzo de Telan -Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Asociación de Trabajadores Autónomos Telán la Playa -Estudio del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	9821,43	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Atapo Chico Culebrillas-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	8035,71	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Pre comuna Silla Caja-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	8928,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Bazán Grande-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	8035,71	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Cenán-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	7142,86	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Guanilchig.-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				https://www.municipiodeguamote.gob.ec/concejo-cantonal/plan-de-desarrollo/2188-pei-gadmcp-2016/file				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				https://www.municipiodeguamote.gob.ec/concejo-cantonal/plan-de-desarrollo/2189-poa-2018/file				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				NO APLICA				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
2.2.1	Comuna Guargualla Grande-Mejoramiento del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	8928,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Pre- Comuna Guarguallag San Eduardo-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	7589,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Consorcio Jatunpamba-Estudio de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	4017,86	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Galte Jatun Loma-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Asociación de Trabajadores Galte Cachipata-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	14285,71	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Galte Packcha-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	19642,86	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comuna Chanchan Tiocajas-Construcción del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comité de Desarrollo Comunitario Ichubamba Bajo-Mejoramiento del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	8928,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Pre-comuna Laime Totorillas-Mejoramiento del sistema de agua potable	O.E 2	100 % DE EJECUCION	17857,14	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	COMUNA SAN CARLOS DE TIPIN-MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	O.E 2	100 % DE EJECUCION	4017,86	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	COMUNA GALTE JATUN LOMA-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	O.E 2	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	PRE COMUNA SILLA CAJA-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	O.E 2	100 % DE EJECUCION	55216,07	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	ASOCIACION DE AGRICULTORES SANTA TERESITA KM 1- ESTUDIO AGUA POTABLE JATUNPAMBA	O.E 2	100 % DE EJECUCION	7589,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	O.E 2	100 % DE EJECUCION	7589,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	COMUNA SANANCAHUAN GRANDE-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	O.E 2	100 % DE EJECUCION	4017,86	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	COMUNA COCHALOMA TOTORILLAS- CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	COMUNA SAN JOSE DE CECIL-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	O.E 2	100 % DE EJECUCION	8928,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	ASIGNACIÓN PARA CUBRIR MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN	O.E 2	100 % DE EJECUCION	160714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA EN LA GRANJA AGRO-TURISTICA TOTORILLAS	O.E 2	100 % DE EJECUCION	85000,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	COMUNA CHANCHÁN TIOCAJAS-ESTUDIO SSISTEMA DE AGUA POTABLE	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	COMUNA SANTA ROSA DE LIMA-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	O.E 2	100 % DE EJECUCION	17857,14	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	MIRALOMA-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE-MATERIALES PPG-2017	O.E 2	100 % DE EJECUCION	3571,43	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Barrio Los Palomos-Construcción del plan maestro	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Barrio San Pedro-Construcción del plan maestro	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Barrio 24 de Mayo-Construcción del plan maestro	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Barrio Central-Construcción del plan maestro	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comité Promejoras del Barrio la Victoria-Construcción del plan maestro	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Barrio San Juan Promejoras-Construcción del plan maestro	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Barrio San Juan Centro-Construcción del plan maestro	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Barrio San Juan Samborondón-Construcción del plan maestro	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comité Central del Barrio Carapungo del Cantón Guamote-Construcción del plan maestro	O.E 2	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
2.2.1	Comité Pro-mejoras Mariana de Jesús-Construcción del plan maestro	O.E 2	100 % DE EJECUCION	7589,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna San Francisco Cuatro Esquinas-Adquisición de bovinos	O.E 3	100 % DE EJECUCION	33450,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				https://www.municipiodeguamote.gob.ec/concejo-cantonal/plan-de-desarrollo/2188-pei-gadmog-2016/file				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				https://www.municipiodeguamote.gob.ec/concejo-cantonal/plan-de-desarrollo/2189-poa-2018/file				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				NO APLICA				
Tipo (Programa,	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar	Link para descargar el documento completo del
3.1.1	Comunidad San Juan de Tipin-Adquisición de ovinos	O.E 3	100 % DE EJECUCION	37500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Asociación Agrícola Atapo San Francisco Alto-Adquisición de bovinos	O.E 3	100 % DE EJECUCION	19196,43	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Cooperativa de Producción Agrícola Galte Laime-Adquisición de ovinos	O.E 3	100 % DE EJECUCION	25000,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna Tipin Chacallo-Adquisición de ovinos	O.E 3	100 % DE EJECUCION	9821,43	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna Tres Aguas-Adquisición de abonos organicos	O.E 3	100 % DE EJECUCION	8928,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna Laime Capulispungo-Adquisición de abonos organicos	O.E 3	100 % DE EJECUCION	27175,89	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna Sablog Gampala-Adquisición de ovinos	O.E 3	100 % DE EJECUCION	8928,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna San José de Sablog-Adquisición de cuyes	O.E 3	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna Lirio San Gonzalo-Adquisición de ovinos	O.E 3	100 % DE EJECUCION	8928,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna Pull San José-Adquisición de ovinos	O.E 3	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna Tiocajas Palacio Huatana-Adquisición de ovinos	O.E 3	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos Airón Cruz-Adquisición de bovinos	O.E 3	100 % DE EJECUCION	7142,86	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna Santa Rosa de Lima-Adquisición de ovinos	O.E 3	100 % DE EJECUCION	8928,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna Cumanda el Molino- Proyecto de turismo comunitario	O.E 3	100 % DE EJECUCION	9821,43	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna San Carlos de Tipín-Adquisición de ovinos	O.E 3	100 % DE EJECUCION	21428,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Asociación de Trabajadores Autonomos Galte Ambrossio Lasso-Adquisición de bovinos	O.E 3	100 % DE EJECUCION	24107,14	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA MAGAP -GADMCG	O.E 3	100 % DE EJECUCION	156250,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	MEJORAMIENTO, ARREGLO Y OTROS EN LA GRANJA AGRO-TURISTICA TOTORILLAS	O.E 3	100 % DE EJECUCION	44642,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	RECONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y OTROS PROYECTO PISCICOLA ATILLO	O.E 3	100 % DE EJECUCION	17857,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Tipin Tablas Pamba-Proyecto de desarrollo comunitario	O.E 3	100 % DE EJECUCION	8035,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comité de Desarrollo comunitario Quishuar Yucufñay-Proyecto de desarrollo comunitario	O.E 3	100 % DE EJECUCION	4017,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna San José de Atillo-Proyecto de desarrollo comunitario	O.E 3	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Tranca San Luis-Proyecto de desarrollo comunitario	O.E 3	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna Sablog Santa Martha-Proyecto de desarrrollo comunitario	O.E 3	100 % DE EJECUCION	8928,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna Sablog San Isidro-Proyecto de desarrollo comunitario	O.E 3	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna San Antonio de Chacaza 1-Proyecto de desarrollo comunitario	O.E 3	100 % DE EJECUCION	8928,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna Tiocajas Toma Loma-Proyecto de desarrollo comunitario	O.E 3	100 % DE EJECUCION	8928,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Comuna Tejar Balbaneda-Proyecto de desarrollo comunitario	O.E 3	100 % DE EJECUCION	8928,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Asociación de trabajadores Autónomos Productivos Tipín Sector Alto-Proyecto de desarrollo comunitario	O.E 3	100 % DE EJECUCION	7589,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	Corporación de Comunidades de Sablog COCISA-Proyecto de desarrollo comunitario	O.E 3	100 % DE EJECUCION	4017,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
3.1.1	COMUNA TRANCA SHULPUJ-MEJORAMIENTO PRODUCTIVO (OVINOS) PPG-2017	O.E 3	100 % DE EJECUCION	1339,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	CONSTRUCCION CUBIERTA PLAZA SAN VICENTE DEL CANTÓN GUAMOTE	O.E 5	100 % DE EJECUCION	73071,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGRICOLA GALTE LAIME-RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACION	O.E 5	100 % DE EJECUCION	3125,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA SAN JOSE DE TIPIN-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIPLE CON GRADERIOS	O.E 5	100 % DE EJECUCION	1339,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				https://www.municipiodeguamote.gob.ec/concejo-cantonal/plan-de-desarrollo/2188-pei-gadm-g-2016/file				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				https://www.municipiodeguamote.gob.ec/concejo-cantonal/plan-de-desarrollo/2189-poa-2018/file				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				NO APLICA				
Tipo (Programa,	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar	Link para descargar el documento completo del
5.1.1	San Miguel de Pomachaca-Terminación del cerramiento del cementerio	O.E 5	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	San Pablo de Tipin Chico-Terminación del centro de capacitación	O.E 5	100 % DE EJECUCION	7142,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comuna Atapo Santa Cruz-Construcción de un estadio comunal	O.E 5	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comuna San José de Tipín-Alumbrado público	O.E 5	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comuna San Vicente de Tipin-Refacción de la casa comunal	O.E 5	100 % DE EJECUCION	7589,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comuna Atapo Chico Quilloturo Cocan-Cerramiento del estadio de la comunidad	O.E 5	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comuna Atapo Larcapamba-Terminación del centro de capacitación	O.E 5	100 % DE EJECUCION	7589,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comité de Desarrollo Comunitario Palmira Dávalos-Cerramiento del estadio de la comunidad	O.E 5	100 % DE EJECUCION	8035,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comuna Bazán Chico-Restauración de la casa comunal	O.E 5	100 % DE EJECUCION	8035,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Gozoy San Luis-Adquisición de materiales para cerramiento del cementerio	O.E 5	100 % DE EJECUCION	8928,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Pre Comuna Ishbug Utucun-Cerramiento del estadio de la comunidad	O.E 5	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Asociación de Trabajadores Autónomos Sanja Loma-Construcción casa comunal	O.E 5	100 % DE EJECUCION	16071,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comuna San Alfonso de Tiocajas-Readecuación de salon de reuniones de la comunidad	O.E 5	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comuna Sablog Rosa Inés-Readecuación de la casa comunal	O.E 5	100 % DE EJECUCION	8928,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comuna Pull Quishuar-Construcción del cerramiento del cementerio	O.E 5	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comuna Santa Cruz de Guamote-Cerramiento del estadio de la comunidad	O.E 5	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comuna Santa Lucía Bravo-Terminación del muro y graderios	O.E 5	100 % DE EJECUCION	13839,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Chauzan Totorillas-Construcción del cerramiento del cementerio	O.E 5	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comuna San Pablo de Guantug-Terminación del cerramiento del cementerio	O.E 5	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comuna Santa Teresita de Guamote-Construcción del estadio de la comunidad	O.E 5	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comuna Guazán Santa Clarita-Construcción un centro de capacitación	O.E 5	100 % DE EJECUCION	8928,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comunidad Inmaculada Concepcion-Cerramiento del estadio de la comunidad	O.E 5	100 % DE EJECUCION	19311,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	San José de Encalado-Construcción de comedor comunitario	O.E 5	100 % DE EJECUCION	9821,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comuna Santa Rosa de San Luís-Cerramiento del cementerio	O.E 5	100 % DE EJECUCION	7142,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comité de Desarrollo Comunal Galte Laime-Proyecto de desarrollo comunitario	O.E 5	100 % DE EJECUCION	17857,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comuna Santa Ana de Guamote-Poyecto de electrificación	O.E 5	100 % DE EJECUCION	9821,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	Comuna Sacahuan Tiocajas-Proyecto de electrificación	O.E 5	100 % DE EJECUCION	7142,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA TIPIN TABLAS PAMBA-CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BOLY	O.E 5	100 % DE EJECUCION	8035,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA SANTA ROSA DE GUADALUPE-EQUIPAMIENTO DE LA CASA COMUNAL	O.E 5	100 % DE EJECUCION	8928,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA CHISMAUTE YURAC RUMI-CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN	O.E 5	100 % DE EJECUCION	714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA ATAPO SANTA CRUZ-CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN (MATERIALES)	O.E 5	100 % DE EJECUCION	4017,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMITE DE DESARROLLO COMUNAL GALTE LAIME-REFACCIÓN DE LA CASA COMUNAL PPG-2016	O.E 5	100 % DE EJECUCION	7589,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA SABLOG ROSA INES-CERRAMIENTO CANCHA DE USO MULTIPLE Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA PPG-2016	O.E 5	100 % DE EJECUCION	8928,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA CHAUZAN SAN ALFONSO-CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL	O.E 5	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				https://www.municipiodeguamote.gob.ec/concejo-cantonal/plan-de-desarrollo/2188-pei-gadm-g-2016/file				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				https://www.municipiodeguamote.gob.ec/concejo-cantonal/plan-de-desarrollo/2189-poa-2018/file				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				NO APLICA				
Tipo (Programa,	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar	Link para descargar el documento completo del
5.1.1	COMUNA SABLOG SANTA MARTHA-CERRAMIENTO DE LA CASA COMUNAL	O.E 5	100 % DE EJECUCION	1607,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA SAN FRANCISCO DE SABLOG-EQUIPAMIENTO DE LA CASA COMUNAL	O.E 5	100 % DE EJECUCION	3571,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA TRANCA PUCARA-ADQUISICIÓN EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PPG- 2015	O.E 5	100 % DE EJECUCION	7142,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	MEJORAMIENTO, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PISCINA MUNICIPAL	O.E 5	100 % DE EJECUCION	28571,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	ASIGNACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS MERCADO CENTRAL DE GUAMOTE	O.E 5	100 % DE EJECUCION	66964,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	SAN MIGUEL DE POMACHACA-CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO	O.E 5	100 % DE EJECUCION	1785,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	PRODUCTIVOS TIPIN SECTOR ALTO-ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE	O.E 5	100 % DE EJECUCION	7589,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA ATAPO CHICO QUILLOTURO COCAN-TERMINACION CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO	O.E 5	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA ATAPO EL CARMEN-ADQUISICION DE MATERIALES CERRAMIENTO DE CEMENTERIO	O.E 5	100 % DE EJECUCION	7589,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA GUARGUALLA GRANDE-ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION COCINA COMUNITARIA	O.E 5	100 % DE EJECUCION	8928,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA	O.E 5	100 % DE EJECUCION	7142,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACION DE LA SEDE DE JUNTA DE AGUA	O.E 5	100 % DE EJECUCION	4017,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	CEBADAS COICE-CONSTRUCCION CERRAMIENTO Y READECUACION DE LA SALA DE CAPACITACION	O.E 5	100 % DE EJECUCION	4017,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA SABLOG SANTA MARTHA-TERMINACION DEL CERRAMIENTO DE ESTADIO DE LA COMUNIDAD	O.E 5	100 % DE EJECUCION	8928,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA SABLOG GAMPALA-EQUIPAMIENTO DE LA CASA COMUNAL	O.E 5	100 % DE EJECUCION	7142,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA PULL QUISHUAR-CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE	O.E 5	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA SANTA ROSA DE GUADALUPE-TERMINACION CERRAMIENTO COMUNAL	O.E 5	100 % DE EJECUCION	3571,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA CHISMAUTE YURAC RUMI-CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USO MULTIPLE	O.E 5	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	CONSORCIO JATUNPAMBA-EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	O.E 5	100 % DE EJECUCION	4017,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA LIRIO SAN JOSE-MATERIALES CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL	O.E 5	100 % DE EJECUCION	982,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA SAN JOSE CONCEPCION EL MOLINO-MATERIALES PARA TERMINACION DE ESTADIO	O.E 5	100 % DE EJECUCION	2946,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	PRE COMUNA ISHBUG UTUCUN-TERMINACIÓN CERRAMIENTO CEMENTERIO Y OTROS	O.E 5	100 % DE EJECUCION	4910,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	TRANCA SAN LUIS-CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO CASA COMUNAL PPG-2017	O.E 5	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	COMUNA SAN FRANCISCO DE TELAN-TERMINACION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE	O.E 5	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	MEJORAMIENTO DEL MIRADOR TURISTICO	O.E 5	100 % DE EJECUCION	8928,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.1.1	TERRENOS	O.E 5	100 % DE EJECUCION	125000,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.2.1	ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL EN EL CANTÓN	O.E 5	100 % DE EJECUCION	60000,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.3.1	ADOQUINADO, BORDILLOS Y MURO DE CONTENCIÓN PROLONGACION CALLE RIOBAMBA	O.E 5	100 % DE EJECUCION	60714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.4.1	Comuna Atapo el Carmen-Mantenimiento vial	O.E 5	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.4.1	Comunidad Tranca Shulpuj--Mantenimiento vial	O.E 5	100 % DE EJECUCION	7142,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.4.1	Comuna Pancún Ichubamba-Mantrnimiento vial (3 sectores Tabial, San Nicolas, Chaupi)	O.E 5	100 % DE EJECUCION	12500,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.4.1	Comuna San Francisco de Cebadas-Mantenimiento vial	O.E 5	100 % DE EJECUCION	8928,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.4.1	Comuna Atapo Santa Elena-Mantenimiento vial	O.E 5	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.4.1	COMUNA SAN JOSE DE MAYORAZGO-MANTENIMIENTO VIAL 2016-2017	O.E 5	100 % DE EJECUCION	15178,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional				https://www.municipiodeguamote.gob.ec/concejo-cantonal/plan-de-desarrollo/2188-pei-gadmog-2016/file				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				https://www.municipiodeguamote.gob.ec/concejo-cantonal/plan-de-desarrollo/2189-poa-2018/file				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				NO APLICA				
Tipo (Programa,	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar	Link para descargar el documento completo del
5.4.1	COMUNIDAD TRANCA SHULPUJ-MANTENIMIENTO VIAL	O.E 5	100 % DE EJECUCION	7142,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.5.1	ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS SAN ALBERTO-MEJORAMIENTO VIAL	O.E 5	100 % DE EJECUCION	4017,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.5.1	COMUNA GUARGUALLAG GRANDE-MEJORAMIENTO VIAL	O.E 5	100 % DE EJECUCION	8214,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.5.1	COMUNA BAZAN CHICO-MEJORAMIENTO VIAL	O.E 5	100 % DE EJECUCION	8035,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.5.1	COMUNA GOSOY SAN LUIS-MEJORAMIENTO VIAL	O.E 5	100 % DE EJECUCION	8928,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.5.1	PRECOMUNA GUARGUALLAG SAN EDUARDO-MEJORAMIENTO VIAL	O.E 5	100 % DE EJECUCION	7589,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.5.1	COMUNA TRANCA SAN LUIS-MEJORAMIENTO VIAL	O.E 5	100 % DE EJECUCION	10714,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.5.1	COMUNA TRANCA PUCARA-MEJORAMIENTO VIAL	O.E 5	100 % DE EJECUCION	7142,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
5.5.1	COMUNA GAURON COCHABAMBA-MEJORAMIENTO VIAL	O.E 5	100 % DE EJECUCION	8035,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
6.1.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	O.E 6	100 % DE EJECUCION	175446,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
6.1.1	ASIGNACION PARA LA ACTUALIZACION DE CATASTRO RURAL	O.E 6	100 % DE EJECUCION	133928,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
6.2.1	ORGANIZACION Y SOSTENIBILIDAD PARLAMENTO INDIGENA POPULAR	O.E 6	100 % DE EJECUCION	24107,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	O.E 7	100 % DE EJECUCION	54017,86	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	O.E 7	100 % DE EJECUCION	4464,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	O.E 7	100 % DE EJECUCION	71428,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	SERVICIO DE CAPACITACION	O.E 7	100 % DE EJECUCION	1785,71	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	CAPACITACIONA SERVIDORES PUBLICOS	O.E 7	100 % DE EJECUCION	13392,86	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	O.E 7	100 % DE EJECUCION	2232,14	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	O.E 7	100 % DE EJECUCION	8928,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICO	O.E 7	100 % DE EJECUCION	16964,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	O.E 7	100 % DE EJECUCION	133928,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	O.E 7	100 % DE EJECUCION	89285,71	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	O.E 7	100 % DE EJECUCION	75892,86	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	O.E 7	100 % DE EJECUCION	8928,57	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	SERVICIO DE CAPACITACION	O.E 7	100 % DE EJECUCION	4910,71	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	O.E 7	100 % DE EJECUCION	448035,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	Comuna San Vicente de Tablillas-Presupuesto adelantado	O.E 7	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	Comuna San Pablo de Gramapamba-Presupuesto adelantado	O.E 7	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	Comuna San Antonio de Chacaza Alto-Presupuesto adelantado	O.E 7	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	Comuna San Jose de Cahacaza -Presupuesto adelantado	O.E 7	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	Comuna San Miguel de Chacaza-Presupuesto adelantado	O.E 7	100 % DE EJECUCION	10714,29	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	CONTINGENCIA INTERNA GADMCG AÑO 2016 2017	O.E 7	100 % DE EJECUCION	22321,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
7.1.1	OBRAS-PROYECTOS-ESTUDIOS-PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y OTROS AÑOS ANTERIORES	O.E 7	100 % DE EJECUCION	27232,00	01/I/2018	31/XII/2018	NO APLICA	NO APLICA
				0,00				
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				4.421.139,34				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2018				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				LUIS ANILEMA MORALES				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				luis_anilema.10@hotmail.com				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				2916286 EXTENSIÓN 103				